



Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Cai

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PO

AMPLIAÇÃO E REFORMA EMEI SANTO ANTONIO

Item	TRECHO	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	C.Total
1	Serviços Preliminares	13.289,51 100,00%										13.289,51 100%
2	Movimento de Terra	13.604,66 100,00%										13.604,66 100%
3	Infra-estrutura. Fundações	68.246,39 100,00%										68.246,39 100%
4	Impermeabilização	5.968,96 100,00%										5.968,96 100%
5	Superestrutura	35.280,16 100,00%										35.280,16 100%
6	Alvenarias	13.482,75 50,00%	13.482,75 50,00%									26.965,49 100,00%
7	Esquadrias			19.700,81 100,00%								19.700,81 100,00%
8	Cobertura		44.993,35 100,00%									44.993,35 100%
9	Revestimento de Paredes		30.908,58 100,00%									30.908,58 100,00%
10	Pavimentação		61.988,76 100,00%									61.988,76 100,00%
11	Pintura			11.537,44 100,00%								11.537,44 100,00%
12	Instalação Elétrica	3.160,76 20,00%	8.321,52 40,00%	6.321,52 40,00%								15.803,80 100,00%
13	Instalação Hidráulica		1.697,33 50,00%	1.697,33 50,00%								3.394,66 100,00%
14	Instalação de Águas Pluviais		985,78 50,00%	985,78 50,00%								1.971,56 100,00%
15	Instalação Sanitária		1.687,96 50,00%	1.687,96 50,00%								3.375,92 100,00%
16	Louças e Metais			7.646,46 100,00%								7.646,46 100%
17	Serviços Finais			361,90 100,00%								361,90 100%

CUSTO TOTAL MENSAL	153.033,19	162.066,03	49.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO ACUMULADO	153.033,19	315.099,21	365.038,41	365.038,41	365.038,41	365.038,41	365.038,41	365.038,41	365.038,41	365.038,41	365.038,41	
PERCENTUAL ACUMULADO	41,92%	86,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 365.038,41

São Sebastião do Cai, 28 de julho de 2021

Eng° Civil Marcio Morales Cezar
CREA/RS 114134

Prefeito Municipal