

	PROJETO DE EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA FUTURA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO						CRONOGRAMA
	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS						
Obra:	FUTURA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO						
Local:	RUA JOÃO PEREIRA						
Data Base:	NOVEMBRO/2019						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO MESES				TOTAL
			1	2	3	4	
1.	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	19.028,68	100% 19.028,68				100% 19.028,68
2.	ESTAQUEAMENTO	98.302,55	60% 58.981,53	40% 39.321,02			100% 98.302,55
3.	BLOCOS DE COROAMENTO	54.779,17		70% 38.345,42	30% 16.433,75		100% 54.779,17
4.	ARRRANQUE DOS PILARES	17.755,77		50% 8.877,89	50% 8.877,89		100% 17.755,77
5.	VIGAS DE BALDRAME	94.189,93			40% 37.675,97	60% 56.513,96	100% 94.189,93
TOTAL DO ORÇAMENTO		284.056,10					100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	27,46% 78.010,21	30,47% 86.544,32	22,17% 62.987,61	19,90% 56.513,96	284.056,10
		% ACUMULADO	27,46% 78.010,21	57,93% 164.554,53	80,10% 227.542,14	100,00% 284.056,10	